



REPORTE FOTOGRÁFICO - Sistema de Energia LBT

Nombre de la Estacion: HIPOLITO_HUNANUE
Nombre de Localidad: SAN VICENTE DE CAÑETE
Fecha: 11/05/2026 - 11/05/2026
Direccion: CP HIPOLITO HUNANUE (CERRO BLANCO)
ID site: LI4119
CRQ: CRQ000000066547

Sticker Año mantenimiento



Letrero de Localidad beneficiaria o GPS



LIMPIEZA Y AJUSTE DEL TRANSFORMADOR (E/R): (DE CORRESPONDER)

ANTES



DURANTE



DESPUES



LIMPIEZA Y MEDICION DE AISLAMIENTO DE CONDUCTOR

ANTES



DURANTE



DESPUES



MEDICION Y MANTENIMIENTO DE SPAT EN TRANSFORMADOR (E/R): (DE CORRESPONDER)

ANTES



DURANTE



DESPUES



CHECKLIST - SISTEMA DE ENERGIA LBT

Sistema LBT	Estado	
Línea Eléctrica	OK	Limpieza y ajuste aisladores, apartarrayos, punto de seccionamiento PSEC y ferretería eléctrica
Voltaje AC	OK	Verificar que los valores de voltaje estén en el rango
Interru. termomagnéticos	OK	Verificar el buen estado de los interruptores
Línea electrica	OK	Limpieza y ajuste de aisladores y ferretería eléctrica de cada estructura (Postes)
transformador	OK	Limpieza y ajuste de componentes del tablero eléctrico de la PSEC
Línea electrica	OK	Medición de aislamiento cable autoportante de BT
Conductores eléctricos	OK	Verificar el buen estado de los conductores eléctricos
Líneas electricas	OK	Verificacion de franja de servidumbre
Conectores y terminales	OK	Observar el buen estado de los conectores y terminales