

**Sticker Año mantenimiento****Letrero de Localidad beneficiaria o GPS**

INSPECCIÓN VISUAL

ANTES

DURANTE

DESPUES



LIMPIEZA TÉCNICA DE COMPONENTES

ANTES

DURANTE

DESPUES



AJUSTE DE CONEXIONADO Y ACTUALIZACION DE SEÑALIZADO

ANTES

DURANTE

DESPUES





CHECKLIST - SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		
SPAT	Estado	
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado de gabinete metálico, cerradura, pintura y luz indicadora (de corresponder)
Puesta a Tierra	OK	Verificar estado y ajuste de interruptores termomagnéticos (ITM) y controles (de corresponder)
Pararrayos	OK	Verificar nivel de voltaje este dentro de rango de trabajo
Equipos	OK	Verificar lecturas de voltaje, corriente, y respecto a tierra
Estructuras	OK	Verificar estado operativo y ajuste de conexiones a ITM's y tierra
Puesta a Tierra	OK	Verificar limpieza y ajustes mecánicos