



REPORTE FOTOGRÁFICO - Localidad del Acta de Conformidad

Nombre de la Estacion: San Jerónimo
Nombre de Localidad: OMAS
Fecha: 16/07/2026 - 16/07/2026
Direccion: AVENIDA PROLONGACION SALINAS COSSIO S/N
ID site: 363449
CRQ: CRQ000000099036

FOTO 1

Referencia Localidad (Letrero,Otro)



16/07/2026
12°31'09.732"S 76°17'29.980"W
363449

FOTO 2

Referencia Local (Municipalidad, Otro)



FOTO 3

Persona Local que firma el Acta



16/07/2026
12°31'09.270"S 76°17'30.228"W
363449

FOTO 4

Foto tomada del NOC



16/07/2026
12°31'09.295"S 76°17'30.169"W
363449

FOTO 5

Foto del Acta firmada

FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	
Fecha de realización	16-07-2026
Nombre de la localidad	OMAS
ID	363449
Nombre de autoridad local	ELVIS HUAYTA VILLANOVA
Nombre responsable de mantenimiento	WILSON PAUCAR SANCHEZ
Energía AC, DC, AA	
Línea Eléctrica	1-1-1 Verificar el estado de transformadores
Voltaje AC	1-1-1 Verificar que los valores de voltaje estén en el rango
Revoluciones	1-1-1 Verificar el buen funcionamiento de los generadores
Voltaje de Baterías	1-1-1 Probar el buen estado de las baterías
Términos de Distribución	1-1-1 Verificar el estado de los cables de distribución
Alta Acordado	1-1-1 Verificar el buen funcionamiento del aire acondicionado
Interceptores y transformadores	1-1-1 Verificar el buen estado de los interruptores
Conductores eléctricos	1-1-1 Verificar el buen estado de los conductores eléctricos
Conectores y terminales	1-1-1 Observar el buen estado de los conectores y terminales
Luminarias	1-1-1 Probar todas las luminarias del sitio
Luz de Emergencia	1-1-1 Probar el buen funcionamiento
SPAT	Estado
Sistema de Puente a Tierra	1-1-1 Verificar el estado de los polos, tanto de caja como cables
Aterramiento Equipos	1-1-1 Verificar que todos los equipos tengan conexión a los polos a tierra
Mantenimiento en Gabinete	
Equipos RRU, RRU en RF	1-1-1 Verificar el buen estado de equipos
Targetas electrónicas	1-1-1 Verificar el buen estado de las targetas electrónicas
Cables	1-1-1 Verificar la longitud, seriedad y el orden de los cables
Aterramiento	1-1-1 Verificación y ajuste de aterramiento
Sistema Radiante	
Conectores	1-1-1 Verificar estado de conectores RRU y CDU
Cables	1-1-1 Verificar estado de cables de las RRU y CDU
Antenas	1-1-1 Revisión de soportes y anclajes de la Cámara
VCW cables	1-1-1 Verificar conexiones y estado de antenas y bits de anclaje
VCW cables	1-1-1 Medir el VSWR mediante software eSdruat
Seguridad Física Interior	
Chapa Eléctrica	1-1-1 Verificar correcto funcionamiento
Targetas	1-1-1 Verificar el buen funcionamiento de la lectora
Cámara	1-1-1 Revisión de soportes y anclajes de la Cámara
Grabador de Video	1-1-1 Verificar grabación local
Servidor de Humo	1-1-1 Revisión estado del sensor de humo
Obras civiles - Seguridad Exterior	
Estado de Puertas y Juntas	1-1-1 Verificar el estado de puertas, paredes y cerraduras
Concertina	1-1-1 Verificar el estado de la Concertina
Iluminación de zona	1-1-1 Inspeccionar el correcto sellado de los gabinetes
Estado de Muro/Torre	1-1-1 Inspeccionar el estado de estructuras
Autoprotección/Torre Ventada	1-1-1 Inspeccionar el buen estado del cable de vida
Cable de vida	1-1-1
Inspección general del sitio	1-1-1
Firma representante local	
Firma representante Claro	
16/07/2026	
12°31'09.400"S 76°17'30.238"W	
363449	

N/A